ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ТОВ «Студениківська ФЕС»
_____ О. П. Стащенко
«_____» _____ 2022 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ ТОВ «СТУДЕНИКІВСЬКА ФЕС»
до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023

№ п/п	Назва заходів	Відповідальні виконавці	Термін виконання
1	*2*	*3*	*4*
1	Огляд приміщень та дахів РП та КТП на наявність щілин, та герметизація їх.	Головний енергетик ТОВ «Студениківська ФЕС»	26.09-29.09.2022р.
2	Перевірка стану ущільнення дверей РЩ, РП та КТП та заміна його при потребі.	Головний енергетик ТОВ «Студениківська ФЕС»	29.09-30.09.2022р.
3	Перевірка ущільнення кабельних вводів РЩ, РП та КТП та заміна його при потребі.	Головний енергетик ТОВ «Студениківська ФЕС»	03.10-05.10.2022р.
4	Перевірка електричних з’єднань КЛ постійного та змінного стуму на сонячних панелях, інверторах, РЩ, КТП та РП.	Головний енергетик ТОВ «Студениківська ФЕС»	26.09-14.10.2022р.
5	Огляд трансформаторів вимикачів та пристроїв захисту.	Головний енергетик ТОВ «Студениківська ФЕС»	05.10-07.10.2022р.
6	Перевірка лако-фарбового покриття приміщень РЩ, РП, КТП, контурів заземлення, металоконструкцій та відновлення за потреби.	Головний енергетик ТОВ «Студениківська ФЕС»	10.10-13.10.2022р.
7	Проведення дератизації приміщень РП, КТП та кабельних лотків на металоконструкціях сонячних панелей.	Головний енергетик ТОВ «Студениківська ФЕС»	17.10-19.10.2022р.